



**Ελληνική Δημοκρατία
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αρ. Απόφ. : 200/2018

Πληρ. : Π. Παυλίδης- **Τηλ.**2343350122 - **e-mail :** dimospaionias.ds@gmail.com

ΘΕΜΑ 21^ο

(Ημερήσιας διάταξης)

Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Ανάπλαση πεζοδρόμου (οδού Ν.Γκαντίδη) στο Πολύκαστρο».

Σήμερα την **25-09-2018** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **19.00** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **16.640/21-09-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου **67 του ν.3852/2010**.

Στη Συνεδρίαση παρ αβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του **Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης**) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (22) :

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ	
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ	ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ	ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ	ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (5) :

ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του **Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης**) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (14):

ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ	ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ	ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ	ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ	ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ	ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (17):

ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΡΙΒΑΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ	ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ	ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ	ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ	ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ

ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΛΑΓΙΩΝ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΦΑΝΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΤΟΥΜΠΑΣ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΣΤΑΘΗ	

***Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση και ψήφιση του παρακάτω θέματος:
-Έγκριση μελέτης του έργου «Σημειακές τεχνικές παρεμβάσεις - συντηρήσεις τεχνικών υποδομών οικισμών Δ.Ε. Γουμένισσας».**

Μετά την συζήτηση και ψήφιση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δ.Σ. Συμεωνίδου Σοφία.

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων Απουσίδη Θεόδωρο ο οποίος για το το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παιονίας η οποία έχει ως εξής :

Σας διαβιβάζουμε αίτηση της αναδόχου Τερζή Βασιλείου ΕΔΕ του έργου " Ανάπλαση πεζοδρόμου (οδού Ν.Γκαντίδη) στο Πολύκαστρο", με την οποία αιτείται παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών διάρκειας είκοσι πέντε (25) ημερών, δηλαδή μέχρι τις 9/10/2018, λόγω έκδοσης απόφασης διακοπής εργασιών. Η αίτηση υποβλήθηκε στις 10/8/2018 δηλαδή σε προθεσμία μεγαλύτερη του ενός μηνός από την λήξη της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 15/1/2018 με προθεσμία περαίωσης του έργου 6 μήνες (λήξη 14/7/2018) και δόθηκε 1η παράταση έως 14/9/2018 λόγω καθυστερήσεων που σημειώθηκαν κατά την χειμερινή περίοδο. Οι μέχρι σήμερα εργασίες που έχουν εκτελεστεί είναι εκσκαφές και σκυροδετήσεις τοιχίων αντιστήριξης και περιτοιχίσεων. Αυτές πιστοποιήθηκαν αλλά λόγω καθυστέρησης στην εξόφληση του πρώτου λογαριασμού πέραν του διμήνου, ο ανάδοχος αιτήθηκε διακοπή εργασιών η οποία και εγκρίθηκε με την 12699/20-7-20180 απόφαση της υπηρεσίας μας.

Σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης αναφέρουμε ότι ο 1ος λογαριασμός εξοφλήθηκε οπότε και ο λόγος της διακοπής των εργασιών δεν υφίσταται πλέον. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα για να αποπερατώσει το έργο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά είκοσι πέντε (25) ημερών με αναθεώρηση, δηλαδή έως τις 9/10/2018 για κατασκευή του έργου.

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του

1. Την αριθμ. 14347/10-08-2018 αίτηση του αναδόχου για παράταση περαίωσης του έργου
2. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παιονίας
3. Τον Ν.4412/2016.
4. Την υπ' αριθμ. 79/2016 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Παιονίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση εργασιών του έργου «Ανάπλαση πεζοδρόμου (οδού Ν.Γκαντίδη) στο Πολύκαστρο» το οποίο εκτελείται από τον Τερζή Βασίλειο ΕΔΕ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 79/2016 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Παιονίας, κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες **δηλαδή μέχρι τις 09/10/2018** με αναθεώρηση , σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **200/2018.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.

Για το **11^ο/2018** Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Υπογραφή

**ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ