



**Ελληνική Δημοκρατία
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αρ. Απόφ. : 25/2019

Πολύκαστρο 61200- Τηλ.2343350122 - e-mail : dimospaionias.ds@gmail.com

ΘΕΜΑ 22°

(Ημερήσιας διάταξης)

1^η παράταση περαιώσης εργασιών του έργου «Μικρά Τεχνικά Ρυζίων, Βαλτοτοπίου, Καμποχωρίου».

Σήμερα την **29-01-2019** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **18.30** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **1.028/25-01-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου **67 του ν.3852/2010**.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του **Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης**) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (22) :

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
| ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ |
| ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (5) :

| | |
|------------------------|--------------------|
| ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του **Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης**) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (11):

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| ΖΗΛΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ |
| ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ |
| ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ | ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΡΓΑ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ |
| ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ – ΕΥΖΩΝΩΝ | ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ |
| ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (20):

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
| ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ |
| ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΡΙΒΑΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ |
| ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ |
| ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ | ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ |
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ | ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ |
| ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΛΑΓΙΩΝ | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΤΟΥΜΠΑΣ |
| ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΣΚΡΑ | ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΣΤΑΘΗ |

***Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση και ψήφιση του παρακάτω θέματος ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης:**

1.Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου μας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»

Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων Εκτός ημερήσιας διάταξης καθώς και της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δημοτική σύμβουλος κ. Πολυτίδου Ευανθία.

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων Απουσίδη Θεόδωρο ο οποίος για το το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παιονίας η οποία έχει ως εξής :

1η παράταση εργασιών του έργου «Μικρά Τεχνικά Ρυζίων, Βαλτοτοπίου, Καμποχωρίου», με αρ. μελ. 14/2017

Σχετικά με την υπ' αριθμ. 278/11-01-2019 αίτηση του αναδόχου για παράταση 4 μηνών της σύμβασης του έργου και έχοντας υπόψη:

Τη συμβατική προθεσμία του έργου που είναι εννέα(9) μήνες από την υπογραφή της (7-05-2018), δηλαδή έως τις 7/02/2019.

Τη διακοπή εργασιών από τις 4-10-18 λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού, που είχε θεωρηθεί στις 12/7/2018.

Την υπ' αριθμ. 278/14-1-19 απόφαση της Τ.Υ. για άρση της διακοπής εργασιών, λόγω πληρωμής του 1ου λογαριασμού στις 31/12/18.

Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το μήνα Ιανουάριο.

Για τους παραπάνω λόγους

εισηγούμαστε

την παράταση περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες, έως τις 7/6/2019, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του

1. Την αριθμ. 278/11-01-2019 αίτηση του αναδόχου για παράταση περαίωσης του έργου .

2. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παιονίας

3. Τον Ν.4412/2016.

4. Την υπ' αριθμ. 14/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Παιονίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση εργασιών του έργου «Μικρά Τεχνικά Ρυζίων, Βαλτοτοπίου, Καμποχωρίου» το οποίο εκτελείται από τον Κικήρη Γεώργιο ΕΔΕ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Παιονίας, κατά (4) τέσσερις μήνες δηλαδή μέχρι τις 07/06/2019 με αναθεώρηση , σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **25/2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.

Για το **2^ο/2019** Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ