



**Ελληνική Δημοκρατία
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αρ. Απόφ. : 50/2019

Πληρ. : Π. Παυλίδης- Τηλ.2343350122 - e-mail : dimospaionias.ds@gmail.com

ΘΕΜΑ 14^ο

(Ημερήσιας διάταξης)

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή υποδομής ηλεκτροφωτισμού κεντρικής οδού Άσπρου».

Σήμερα την **26-02-2019** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **19.00** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **2.522/22-02-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου **67 του ν.3852/2010**.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του **Ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης**) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (21) :

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ	
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΖΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΙΓΓΙΛΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (6) :

ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ	ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του **Ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης**) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. - Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (12):

ΖΗΛΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ	ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΥ	ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ	ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΟΡΩΝΑΣ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ - ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ	ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΡΙΒΑΣ	ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΑΡΠΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. - Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (19):

ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΕΥΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ	ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΓΟΡΓΟΠΗΣ	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΡΥΖΙΩΝ	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΛΙΒΑΔΙΩΝ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΦΑΝΟΥ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ	ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΡΓΑ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΕΣΣΙΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ	ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΛΑΓΙΩΝ	ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΣΚΡΑ	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΤΟΥΜΠΑΣ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΣΤΑΘΗ	

***Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω θεμάτων ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης:**

- 1.Ανάθεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Ενέργειες υποστήριξης, διαχείρισης, επικοινωνίας του έργου EuBorco το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για του πολίτες 2014-2020» σε ιδιώτες.**
- 2.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών.**
- 3.Κοπή δένδρων στην Τ.Κ. Φιλυριάς.**
- 4. Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη.**
- 5.Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιονίας.**

Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων Εκτός ημερήσιας διάταξης καθώς και της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι 1.Σιωνίδης Κ., 2.Γεωργίτσaros Γ.,3.Καρβουνιάρη Γαρ.,4.Καπουτζής Ν. και 5.Τσιτουρίδης Ι. με λόγο αποχώρησης την προσβλητική συμπεριφορά του Δημάρχου και την μη στήριξη, ως όφειλε, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων Εκτός ημερήσιας διάταξης καθώς και της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Αδαμόπουλος Ι.

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων Απουσιδη Θεόδωρο ο οποίος για το το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παιονίας η οποία έχει ως εξής :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Σας διαβιβάζουμε την σχετική αίτηση της αναδόχου ΕΕ Ι.Κ.Ανδρονικίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. του έργου " Κατασκευή υποδομής ηλεκτροφωτισμού κεντρικής οδού Άσπρου ", με την οποία αιτείται παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών διάρκειας εξήντα (60) ημερών μηνών, δηλαδή μέχρι τις 14/5/2019, για την αποπεράτωση του έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η αίτηση υποβλήθηκε στις 13/2/2019 δηλαδή σε προθεσμία μεγαλύτερη του ενός μηνός από την λήξη της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου η οποία ορίζεται στις 16/3/2019.

Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 17/9/2018 με προθεσμία περαίωσης του έργου 6 μήνες (λήξη 16/3/2019). Μέχρι σήμερα έχει γίνει η εγκατάσταση του αναδόχου χωρίς να έχουν εκτελεστεί εργασίες. Σχετικά με τον λόγο για τον οποίο ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης, αναφέρουμε ότι όντως για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών κατά την χειμερινή περίοδο δεν μπορούσε να εκτελέσει εργασίες κατασκευής του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, χωρίς να είναι υπαίτιος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου κατά εξήντα (60) ημερών, δηλαδή μέχρι τις 14/5/2019 με αναθεώρηση, για την κατασκευή του έργου.

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του

1. Την αριθμ. 2110/13-02-2019 αίτηση του αναδόχου για παράταση περαίωσης του έργου
2. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παιονίας
3. Τον Ν.4412/2016.
4. Την υπ' αριθμ. 32/2018 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Παιονίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με την θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Άσπρου

Την παράταση εργασιών του έργου «Κατασκευή υποδομής ηλεκτροφωτισμού κεντρικής οδού Άσπρου» το οποίο εκτελείται από την Ιωάννης Κ. Ανδρονικίδης και σια Ο.Ε. σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 32/2018 μελέτη

της Δ.Τ.Υ. Παιονίας, κατά εξήντα (60) ημέρες **δηλαδή μέχρι τις 14/05/2019** με αναθεώρηση , σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **50/2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.

Για το **4^ο/2019** Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ