



**Ελληνική Δημοκρατία
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αρ. Απόφ. : 49/2019

Πληρ. : Π. Παυλίδης- Τηλ.2343350122 - e-mail : dimospaionias.ds@gmail.com

ΘΕΜΑ 13^ο

(Ημερήσιας διάταξης)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Τεχνικά έργα Αξιούπολης».

Σήμερα την **26-02-2019** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **19.00** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **2.522/22-02-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου **67 του ν.3852/2010**.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του **Ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης**) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (21) :

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ	
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΖΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΙΓΓΙΛΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (6) :

ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ	ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του **Ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης**) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. - Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (12):

ΖΗΛΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ	ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΑΣΠΡΟΥ	ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ	ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΟΡΩΝΑΣ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ - ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ	ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΡΙΒΑΣ	ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΑΡΠΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. - Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (19):

ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΕΥΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ	ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΓΟΡΓΟΠΗΣ	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΡΥΖΙΩΝ	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΛΙΒΑΔΙΩΝ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΦΑΝΟΥ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ	ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΡΓΑ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΕΣΣΙΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ	ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΛΑΓΙΩΝ	ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΣΚΡΑ	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΤΟΥΜΠΑΣ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΣΤΑΘΗ	

***Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω θεμάτων ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης:**

- 1.Ανάθεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Ενέργειες υποστήριξης, διαχείρισης, επικοινωνίας του έργου ΕυΒορco το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για του πολίτες 2014-2020» σε ιδιώτες.**
- 2.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών.**
- 3.Κοπή δένδρων στην Τ.Κ. Φιλυριάς.**
- 4. Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη.**
- 5.Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιονίας.**

Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων Εκτός ημερήσιας διάταξης καθώς και της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι 1.Σιωνίδης Κ., 2.Γεωργίτσaros Γ.,3.Καρβουνιάρη Γαρ.,4.Καπουτζής Ν. και 5.Τσιτουρίδης Ι. με λόγο αποχώρησης την προσβλητική συμπεριφορά του Δημάρχου και την μη στήριξη, ως όφειλε, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων Εκτός ημερήσιας διάταξης καθώς και της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Αδαμόπουλος Ι.

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων κ. Απουσιδη Θεόδωρο ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παιονίας η οποία έχει ως εξής :

ΕΡΓΟ:ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.ΓΕΝΙΚΑ

Στις 6/03/2018 υπογράφηκε το υπ' αριθμ. 4406 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Παιονίας και του Κικίρη Γεώργιου ΕΔΕ για την εκτέλεση του έργου «Τεχνικά έργα Αξιούπολης».

Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παιονίας με προϋπολογισμό μελέτης 44.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθμ. 17/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε οριστικά η ανάθεση του έργου στον Κικίρη Γεώργιο για το ποσό των 20.540,30 ευρώ (με ΦΠΑ).

Η σύμβαση προέβλεπε τη λήξη των εργασιών στις 6/3/2019.

Με την υπ' αριθμ. 24/2019 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση 4 μηνών, έως τις 6/7/2019.

Β.1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, καθώς και από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα δεν υπάρχουν νέες εργασίες.

Οι περιορισμοί που τίθενται στα πλαίσια των προβλέψεων του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στον χρόνο δημοπράτησης του έργου (άρθρο 132 του Ν. 4412/2006, Άρθρο 11.3 της Διακήρυξης) πληρούνται σύμφωνα με τον έλεγχο του 1ου Α.Π.Ε.

Τελικά ο 1ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, στο ποσό των 20.540,30 €, από τα οποία 14.030,69 € είναι για εργασίες, 2.525,52 € για Γ.Ε & Ο.Ε. 18%, 8,55 € απρόβλεπτα και 3.975,54 € για Φ.Π.Α.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ο" ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	- 765,31	765,31

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	8.854,79	9.477,74
ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ	2.586,97	3.787,64
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	12.207,07	14.030,69
ΓΕ & ΟΕ 18%	2.197,27	2.525,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	14.404,34	16.556,21
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	2.160,42	8,55
ΣΥΝΟΛΟ	16.564,76	16.564,76
ΦΠΑ	3.975,54	3.975,54
ΣΥΝΟΛΟ	20.540,30	20.540,30

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του

1. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παιονίας
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
3. Τον ν.3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων» και τον Ν. 4412/2016.
4. Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «**Τεχνικά έργα Αξιούπολης**».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με την θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Αξιούπολης

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (το οποίο επισυνάπτουμε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης) του έργου «**Τεχνικά έργα Αξιούπολης**» το οποίο εκτελείται από τον ΕΔΕ Κικίρη Γεώργιο και σύμφωνα με την αριθμ. 55/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Παιονίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **49/2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.

Για το **4^ο/2019** Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ